

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG  
Salinenstraße 34  
55543 Bad Kreuznach

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

28.10.2022

**Bestätigung der Kampfmittelfreigabe  
BV: 55568 Staudernheim, Erschließung NBG „In den Neunvierteln“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die Bestätigung der Kampfmittelfreiheit für o. g. Bauvorhaben in „Staudernheim“.

**Untersucht wurde folgende Fläche:**

Flächengröße: 46.349 m<sup>2</sup>

**Untersuchungsdatum: 01.09.2022 und 28.10.2022**

**Bemerkungen:**

Die Fläche wurde am 01.09.2022 mittels Magnetik / 4-Kanalsondiersystem Computer- / GPS-gestützt aufgezeichnet. Die zu untersuchende Fläche wurde bauseits vom Auftraggeber abgesteckt. Die Messung und Auswertung sind nach Stand der Technik und fachgerecht ausgeführt worden.

**Ergebnis:**

**Die auf der o. g. Fläche festgestellten Anomalien/Störpunkte wurden am 28.10.2022 durch uns mittels sprenggeschütztem Bagger geöffnet und auf Kampfmittel überprüft.**

**Es wurden keine Kampfmittel gefunden. Hinweise auf Kampfmittel > 50 kg Abwurfmunition liegen nicht vor. Gegen die Ausführung von Bauarbeiten bestehen keine Bedenken.**

**Diese Bestätigung der Kampfmittelfreiheit schließt die Herstellung von Bohrpfählen, Rüttelstopfsäulen, Verbauarbeiten etc. aus.**

**Hinweis:**

**Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Beräumung nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschließen ist, dass sich auf den untersuchten o.g. Flächen weiterhin Kampfmittel befinden.**

**Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist deshalb die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen und die Bauarbeiten sind in diesem Bereich sofort einzustellen.**

Mit freundlichen Grüßen



## Baustellenerfassung

### **Baustelle:**

Auftraggeber:	Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG	Blatt: 2
Ort:	Staudernheim	
Datum:	28.10.2022	

### **Flächensondierung/Bohrlochsondierung:**

Baustelleneinrichtung	pauschal	
Umsetzung von Bohrpunkt zu Bohrpunkt	Stück	
Schneckenbohrung Bohrtiefe 0 – 5 m, vertikal	lfdm.	
Feldarbeit/Flächensondierung/TDEM Messung	m <sup>2</sup> /Tagessatz	
Auswertung der Flächensondierung	pauschal	
Beton bis 25 cm	Stück	
Beton >25 cm bis 50 cm	Stück	
Aufstemmen von Beton für Handschachtung	Stück	
Aufnehmen von Verbundsteinpflaster	Stück	
Aufbohren von Asphalt	Stück	
Aufstemmen von Asphalt für Handschachtung	Stück	
Wiederverfüllen der Bohrlöcher mit Bohrgut	lfdm.	
Wiederherstellen Oberflächenversiegelung	Stück	
Handschachtung bis 1,20 m Tiefe	Stück	
Feuerwerker	Tagessatz	1
Helfer	Tagessatz	1
An- und Abfahrt sprenggeschützter Bagger / Maschinist	Stück	1
Sprenggeschützter Bagger / Maschinist	Tagessatz	1
An- und Abfahrt Überprüfung Störpunkte	Stück	1
Stillstandzeit Mess-/Bohrtrupp	Stunde/n	
GPS-Vermessung	pauschal	

### **Zusätzliche Informationen (Nachzuschlag, etc...):**

Überprüfen der Anomalien. archäologischen Ausgrabung.

28.10.2022

Siegel M.

Datum

Unterschrift KMO-Welker GmbH

Unterschrift Auftraggeber